

ID	Task Name	Duration	Start	Finish																																																																															
Week of 22 September																																																																																			
1	Начало проекта	0 days	Wed 24.09.25	Wed 24.09.25																																																																															
Week of 09 February																																																																																			
8	Проекты утверждены	0 days	Wed 11.02.26	Wed 11.02.26																																																																															
10	Начало закладки фундамента	2 days	Thu 12.02.26	Fri 13.02.26																																																																															
Week of 16 February																																																																																			
11	Рытье траншей	1,67 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26																																																																															
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>5</td><td>Рабочий1</td><td>100%</td><td>13,33 hrs</td><td>0 days</td><td>Mon 16.02.26</td><td>Tue 17.02.26</td></tr><tr><td>6</td><td>Рабочий2</td><td>100%</td><td>13,33 hrs</td><td>0 days</td><td>Mon 16.02.26</td><td>Tue 17.02.26</td></tr><tr><td>7</td><td>Рабочий3</td><td>100%</td><td>13,33 hrs</td><td>0 days</td><td>Mon 16.02.26</td><td>Tue 17.02.26</td></tr><tr><td>8</td><td>Подсобник1</td><td>100%</td><td>13,33 hrs</td><td>0 days</td><td>Mon 16.02.26</td><td>Tue 17.02.26</td></tr><tr><td>9</td><td>Подсобник2</td><td>100%</td><td>13,33 hrs</td><td>0 days</td><td>Mon 16.02.26</td><td>Tue 17.02.26</td></tr><tr><td>10</td><td>Трактор</td><td>100%</td><td>13,33 hrs</td><td>0 days</td><td>Mon 16.02.26</td><td>Tue 17.02.26</td></tr></table>							ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	5	Рабочий1	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26	6	Рабочий2	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26	7	Рабочий3	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26	8	Подсобник1	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26	9	Подсобник2	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26	10	Трактор	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26																												
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																																													
5	Рабочий1	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26																																																																													
6	Рабочий2	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26																																																																													
7	Рабочий3	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26																																																																													
8	Подсобник1	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26																																																																													
9	Подсобник2	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26																																																																													
10	Трактор	100%	13,33 hrs	0 days	Mon 16.02.26	Tue 17.02.26																																																																													
12	Заливка фундамента	5 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																															
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>5</td><td>Рабочий1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>6</td><td>Рабочий2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>7</td><td>Рабочий3</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>8</td><td>Подсобник1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>9</td><td>Подсобник2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>19</td><td>Песок</td><td>10 t</td><td>10 t</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>20</td><td>Щебень</td><td>10 t</td><td>10 t</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>21</td><td>Цемент</td><td>2 500 t</td><td>2 500 t</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>25</td><td>Доска необрезная</td><td>3 m3</td><td>3 m3</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>45</td><td>Доставка</td><td></td><td></td><td></td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr></table>							ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	5	Рабочий1	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	6	Рабочий2	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	7	Рабочий3	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	8	Подсобник1	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	9	Подсобник2	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	19	Песок	10 t	10 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	20	Щебень	10 t	10 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	21	Цемент	2 500 t	2 500 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	25	Доска необрезная	3 m3	3 m3	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	45	Доставка				Tue 17.02.26	Tue 24.02.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																																													
5	Рабочий1	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
6	Рабочий2	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
7	Рабочий3	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
8	Подсобник1	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
9	Подсобник2	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
19	Песок	10 t	10 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
20	Щебень	10 t	10 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
21	Цемент	2 500 t	2 500 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
25	Доска необрезная	3 m3	3 m3	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
45	Доставка				Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
Week of 23 February																																																																																			
12	Заливка фундамента	5 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																															
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>5</td><td>Рабочий1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>6</td><td>Рабочий2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>7</td><td>Рабочий3</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>8</td><td>Подсобник1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>9</td><td>Подсобник2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>19</td><td>Песок</td><td>10 t</td><td>10 t</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>20</td><td>Щебень</td><td>10 t</td><td>10 t</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>21</td><td>Цемент</td><td>2 500 t</td><td>2 500 t</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>25</td><td>Доска необрезная</td><td>3 m3</td><td>3 m3</td><td>0 days</td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr><tr><td>45</td><td>Доставка</td><td></td><td></td><td></td><td>Tue 17.02.26</td><td>Tue 24.02.26</td></tr></table>							ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	5	Рабочий1	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	6	Рабочий2	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	7	Рабочий3	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	8	Подсобник1	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	9	Подсобник2	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	19	Песок	10 t	10 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	20	Щебень	10 t	10 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	21	Цемент	2 500 t	2 500 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	25	Доска необрезная	3 m3	3 m3	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26	45	Доставка				Tue 17.02.26	Tue 24.02.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																																													
5	Рабочий1	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
6	Рабочий2	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
7	Рабочий3	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
8	Подсобник1	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
9	Подсобник2	100%	40 hrs	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
19	Песок	10 t	10 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
20	Щебень	10 t	10 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
21	Цемент	2 500 t	2 500 t	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
25	Доска необрезная	3 m3	3 m3	0 days	Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
45	Доставка				Tue 17.02.26	Tue 24.02.26																																																																													
Week of 06 April																																																																																			
13	Фундамент завершен	0 days	Tue 07.04.26	Tue 07.04.26																																																																															
15	Начало каркаса	1 day	Tue 07.04.26	Wed 08.04.26																																																																															
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26																																																																															
<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>5</td><td>Рабочий1</td><td>100%</td><td>482,88 hrs</td><td>0 days</td><td>Wed 08.04.26</td><td>Thu 02.07.26</td></tr></table>							ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26																																																															
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																																													
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26																																																																													

ID	Task Name	Duration	Start	Finish		
Week of 06 April, continued						
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 13 April						
16	Кладка стен	60,36 days			Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 20 April						
16	Кладка стен	60,36 days			Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 27 April						
16	Кладка стен	60,36 days			Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26

ID	Task Name	Duration	Start	Finish		
Week of 04 May						
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 11 May						
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 18 May						
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 25 May						
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26

ID		Task Name				Duration	Start	Finish
Week of 01 June								
16		Кладка стен				60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish		
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
Week of 08 June								
16		Кладка стен				60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish		
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
Week of 15 June								
16		Кладка стен				60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish		
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
Week of 22 June								
16		Кладка стен				60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish		
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		

ID	Task Name	Duration	Start	Finish		
Week of 29 June						
16	Кладка стен	60,36 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
6	Рабочий2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
7	Рабочий3	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
8	Подсобник1	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
9	Подсобник2	100%	482,88 hrs	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
19	Песок	6 t	6 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
21	Цемент	2 t	2 t	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
22	Кирпич	70 000 psc	70 000 psc	0 days	Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
45	Доставка				Wed 08.04.26	Thu 02.07.26
Week of 06 July						
17	Перекрытие стен	15 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
6	Рабочий2	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
7	Рабочий3	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
8	Подсобник1	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
9	Подсобник2	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
23	Брус	15	15	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
24	Доска обрезная	7 m3	7 m3	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
45	Доставка				Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
Week of 13 July						
17	Перекрытие стен	15 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
5	Рабочий1	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
6	Рабочий2	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
7	Рабочий3	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
8	Подсобник1	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
9	Подсобник2	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
23	Брус	15	15	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
24	Доска обрезная	7 m3	7 m3	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
45	Доставка				Thu 02.07.26	Thu 23.07.26

Week of 20 July

ID		Task Name	Duration	Start	Finish		
Week of 20 July							
17		Перекрытие стен	15 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26		
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
	5	Рабочий1	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
	6	Рабочий2	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
	7	Рабочий3	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
	8	Подсобник1	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
	9	Подсобник2	100%	120 hrs	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
	23	Брус	15	15	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
	24	Доска обрешная	7 m3	7 m3	0 days	Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
	45	Доставка				Thu 02.07.26	Thu 23.07.26
18		Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26		
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
	11	Плотник1	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	12	Плотник2	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	25	Доска необрешная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	26	Шифер	20	20	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	45	Доставка				Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
19		Установка наружных дверей и окон	7,07 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26		
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
	13	АО «Неопласт»	100%	56,57 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
	33	Окно	1	1	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
	34	Дверь наружная	1	1	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
Week of 27 July							
18		Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26		
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
	11	Плотник1	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	12	Плотник2	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	25	Доска необрешная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	26	Шифер	20	20	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	45	Доставка				Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
19		Установка наружных дверей и окон	7,07 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26		
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
	13	АО «Неопласт»	100%	56,57 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
	33	Окно	1	1	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
	34	Дверь наружная	1	1	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
Week of 03 August							
18		Установка крыши	30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26		
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish
	11	Плотник1	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	12	Плотник2	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	25	Доска необрешная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	26	Шифер	20	20	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	45	Доставка				Thu 23.07.26	Thu 03.09.26

ID		Task Name				Duration	Start	Finish
Week of 03 August, continued								
19		Установка наружных дверей и окон				7,07 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	
	13	АО «Неопласт»	100%	56,57 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26	
	33	Окно	1	1	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26	
	34	Дверь наружная	1	1	0 days	Thu 23.07.26	Mon 03.08.26	
Week of 10 August								
18		Установка крыши				30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	
	11	Плотник1	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	12	Плотник2	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	25	Доска необрезная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	26	Шифер	20	20	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	45	Доставка				Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
Week of 17 August								
18		Установка крыши				30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	
	11	Плотник1	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	12	Плотник2	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	25	Доска необрезная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	26	Шифер	20	20	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	45	Доставка				Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
Week of 24 August								
18		Установка крыши				30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	
	11	Плотник1	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	12	Плотник2	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	25	Доска необрезная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	26	Шифер	20	20	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	45	Доставка				Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
Week of 31 August								
18		Установка крыши				30 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	
	11	Плотник1	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	12	Плотник2	100%	240 hrs	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	25	Доска необрезная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	26	Шифер	20	20	0 days	Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
	45	Доставка				Thu 23.07.26	Thu 03.09.26	
20		Установка полов				5 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26
	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	
	11	Плотник1	100%	40 hrs	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26	
	12	Плотник2	100%	40 hrs	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26	
	24	Доска обрезная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26	
	45	Доставка				Thu 03.09.26	Thu 10.09.26	

ID		Task Name	Duration	Start	Finish																																		
Week of 07 September																																							
20		Установка полов	5 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26																																		
		<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>11</td><td>Плотник1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Thu 03.09.26</td><td>Thu 10.09.26</td></tr><tr><td>12</td><td>Плотник2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Thu 03.09.26</td><td>Thu 10.09.26</td></tr><tr><td>24</td><td>Доска обрезная</td><td>10 m3</td><td>10 m3</td><td>0 days</td><td>Thu 03.09.26</td><td>Thu 10.09.26</td></tr><tr><td>45</td><td>Доставка</td><td></td><td></td><td></td><td>Thu 03.09.26</td><td>Thu 10.09.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	11	Плотник1	100%	40 hrs	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26	12	Плотник2	100%	40 hrs	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26	24	Доска обрезная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26	45	Доставка				Thu 03.09.26	Thu 10.09.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																	
11	Плотник1	100%	40 hrs	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26																																	
12	Плотник2	100%	40 hrs	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26																																	
24	Доска обрезная	10 m3	10 m3	0 days	Thu 03.09.26	Thu 10.09.26																																	
45	Доставка				Thu 03.09.26	Thu 10.09.26																																	
21		Каркас готов	0 days	Thu 10.09.26	Thu 10.09.26																																		
23		Начало установки коммуникаций	1 day	Thu 10.09.26	Fri 11.09.26																																		
24		Проведение и подключение водопровода и канализации	10 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																		
		<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>14</td><td>Водопроводчик1</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>15</td><td>Водопроводчик2</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>29</td><td>Труба водопроводная</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>30</td><td>Труба канализационная</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	14	Водопроводчик1	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	15	Водопроводчик2	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	29	Труба водопроводная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	30	Труба канализационная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																	
14	Водопроводчик1	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																	
15	Водопроводчик2	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																	
29	Труба водопроводная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																	
30	Труба канализационная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																	
25		Установка и подключение электропроводки	5 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																		
		<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>16</td><td>Электрик</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr><tr><td>27</td><td>Электропровод</td><td>100</td><td>100</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr><tr><td>28</td><td>Электросчетчик</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	16	Электрик	100%	40 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26	27	Электропровод	100	100	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26	28	Электросчетчик	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26									
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																	
16	Электрик	100%	40 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
27	Электропровод	100	100	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
28	Электросчетчик	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
26		Установка и подключение газовых коммуникаций	5 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																		
		<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>17</td><td>АО «Газовик»</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr><tr><td>43</td><td>Труба газовая</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	17	АО «Газовик»	100%	40 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26	43	Труба газовая	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																	
17	АО «Газовик»	100%	40 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
43	Труба газовая	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
Week of 14 September																																							
24		Проведение и подключение водопровода и канализации	10 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																		
		<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>14</td><td>Водопроводчик1</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>15</td><td>Водопроводчик2</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>29</td><td>Труба водопроводная</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>30</td><td>Труба канализационная</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	14	Водопроводчик1	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	15	Водопроводчик2	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	29	Труба водопроводная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	30	Труба канализационная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																	
14	Водопроводчик1	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																	
15	Водопроводчик2	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																	
29	Труба водопроводная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																	
30	Труба канализационная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																	
25		Установка и подключение электропроводки	5 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																		
		<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>16</td><td>Электрик</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr><tr><td>27</td><td>Электропровод</td><td>100</td><td>100</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr><tr><td>28</td><td>Электросчетчик</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	16	Электрик	100%	40 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26	27	Электропровод	100	100	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26	28	Электросчетчик	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26									
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																	
16	Электрик	100%	40 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
27	Электропровод	100	100	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
28	Электросчетчик	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
26		Установка и подключение газовых коммуникаций	5 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																		
		<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>17</td><td>АО «Газовик»</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr><tr><td>43</td><td>Труба газовая</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 18.09.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	17	АО «Газовик»	100%	40 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26	43	Труба газовая	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																	
17	АО «Газовик»	100%	40 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	
43	Труба газовая	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 18.09.26																																	

Week of 21 September

ID	Task Name	Duration	Start	Finish																																		
Week of 21 September																																						
24	Проведение и подключение водопровода и канализации	10 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																		
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>14</td><td>Водопроводчик1</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>15</td><td>Водопроводчик2</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>29</td><td>Труба водопроводная</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr><tr><td>30</td><td>Труба канализационная</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 11.09.26</td><td>Fri 25.09.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	14	Водопроводчик1	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	15	Водопроводчик2	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	29	Труба водопроводная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26	30	Труба канализационная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																
14	Водопроводчик1	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																
15	Водопроводчик2	100%	80 hrs	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																
29	Труба водопроводная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																
30	Труба канализационная	1	1	0 days	Fri 11.09.26	Fri 25.09.26																																
27	Коммуникации готовы	0 days	Fri 25.09.26	Fri 25.09.26																																		
29	Начало отделки	0 days	Fri 25.09.26	Fri 25.09.26																																		
30	Внутренние двери	10 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																		
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>11</td><td>Плотник1</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>12</td><td>Плотник2</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>44</td><td>Дверь внутренняя</td><td>10</td><td>10</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>45</td><td>Доставка</td><td></td><td></td><td></td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	11	Плотник1	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	12	Плотник2	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	44	Дверь внутренняя	10	10	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	45	Доставка				Fri 25.09.26	Fri 09.10.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																
11	Плотник1	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
12	Плотник2	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
44	Дверь внутренняя	10	10	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
45	Доставка				Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
Week of 28 September																																						
30	Внутренние двери	10 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																		
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>11</td><td>Плотник1</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>12</td><td>Плотник2</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>44</td><td>Дверь внутренняя</td><td>10</td><td>10</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>45</td><td>Доставка</td><td></td><td></td><td></td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	11	Плотник1	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	12	Плотник2	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	44	Дверь внутренняя	10	10	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	45	Доставка				Fri 25.09.26	Fri 09.10.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																
11	Плотник1	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
12	Плотник2	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
44	Дверь внутренняя	10	10	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
45	Доставка				Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
Week of 05 October																																						
30	Внутренние двери	10 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																		
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>11</td><td>Плотник1</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>12</td><td>Плотник2</td><td>100%</td><td>80 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>44</td><td>Дверь внутренняя</td><td>10</td><td>10</td><td>0 days</td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr><tr><td>45</td><td>Доставка</td><td></td><td></td><td></td><td>Fri 25.09.26</td><td>Fri 09.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	11	Плотник1	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	12	Плотник2	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	44	Дверь внутренняя	10	10	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26	45	Доставка				Fri 25.09.26	Fri 09.10.26		
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																
11	Плотник1	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
12	Плотник2	100%	80 hrs	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
44	Дверь внутренняя	10	10	0 days	Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
45	Доставка				Fri 25.09.26	Fri 09.10.26																																
31	Навесные потолки	5 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																		
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>18</td><td>ООО «Потолки»</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr><tr><td>32</td><td>Потолок</td><td>190 m2</td><td>190 m2</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	18	ООО «Потолки»	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26	32	Потолок	190 m2	190 m2	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																
18	ООО «Потолки»	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																
32	Потолок	190 m2	190 m2	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																
33	Монтаж отопления	5 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																		
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>14</td><td>Водопроводчик1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr><tr><td>15</td><td>Водопроводчик2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr><tr><td>35</td><td>Труба отопительная</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	14	Водопроводчик1	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26	15	Водопроводчик2	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26	35	Труба отопительная	1	1	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26									
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																
14	Водопроводчик1	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																
15	Водопроводчик2	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																
35	Труба отопительная	1	1	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																
Week of 12 October																																						
31	Навесные потолки	5 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																		
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>18</td><td>ООО «Потолки»</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr><tr><td>32</td><td>Потолок</td><td>190 m2</td><td>190 m2</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	18	ООО «Потолки»	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26	32	Потолок	190 m2	190 m2	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																
18	ООО «Потолки»	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																
32	Потолок	190 m2	190 m2	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																

ID	Task Name	Duration	Start	Finish																																																															
Week of 12 October, continued																																																																			
33	Монтаж отопления	5 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																																															
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>14</td><td>Водопроводчик1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr><tr><td>15</td><td>Водопроводчик2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr><tr><td>35</td><td>Труба отопительная</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 09.10.26</td><td>Fri 16.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	14	Водопроводчик1	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26	15	Водопроводчик2	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26	35	Труба отопительная	1	1	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																						
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																													
14	Водопроводчик1	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																																													
15	Водопроводчик2	100%	40 hrs	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																																													
35	Труба отопительная	1	1	0 days	Fri 09.10.26	Fri 16.10.26																																																													
34	Установка оборудования, приборов, сантехники	5 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																															
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>14</td><td>Водопроводчик1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>15</td><td>Водопроводчик2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>36</td><td>Котел</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>37</td><td>Печь газовая</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>38</td><td>Ванна</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>39</td><td>Унитаз компакт</td><td>2</td><td>2</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>40</td><td>Раковина</td><td>3</td><td>3</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>41</td><td>Кран</td><td>4</td><td>4</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	14	Водопроводчик1	100%	40 hrs	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	15	Водопроводчик2	100%	40 hrs	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	36	Котел	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	37	Печь газовая	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	38	Ванна	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	39	Унитаз компакт	2	2	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	40	Раковина	3	3	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	41	Кран	4	4	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26			
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																													
14	Водопроводчик1	100%	40 hrs	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
15	Водопроводчик2	100%	40 hrs	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
36	Котел	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
37	Печь газовая	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
38	Ванна	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
39	Унитаз компакт	2	2	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
40	Раковина	3	3	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
41	Кран	4	4	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
Week of 19 October																																																																			
34	Установка оборудования, приборов, сантехники	5 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																															
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>14</td><td>Водопроводчик1</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>15</td><td>Водопроводчик2</td><td>100%</td><td>40 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>36</td><td>Котел</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>37</td><td>Печь газовая</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>38</td><td>Ванна</td><td>1</td><td>1</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>39</td><td>Унитаз компакт</td><td>2</td><td>2</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>40</td><td>Раковина</td><td>3</td><td>3</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>41</td><td>Кран</td><td>4</td><td>4</td><td>0 days</td><td>Fri 16.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	14	Водопроводчик1	100%	40 hrs	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	15	Водопроводчик2	100%	40 hrs	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	36	Котел	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	37	Печь газовая	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	38	Ванна	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	39	Унитаз компакт	2	2	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	40	Раковина	3	3	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26	41	Кран	4	4	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26			
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																													
14	Водопроводчик1	100%	40 hrs	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
15	Водопроводчик2	100%	40 hrs	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
36	Котел	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
37	Печь газовая	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
38	Ванна	1	1	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
39	Унитаз компакт	2	2	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
40	Раковина	3	3	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
41	Кран	4	4	0 days	Fri 16.10.26	Fri 23.10.26																																																													
32	Отделка стен	3 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26																																																															
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>5</td><td>Рабочий1</td><td>100%</td><td>24 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 20.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>6</td><td>Рабочий2</td><td>100%</td><td>24 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 20.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>7</td><td>Рабочий3</td><td>100%</td><td>24 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 20.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>8</td><td>Подсобник1</td><td>100%</td><td>24 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 20.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>9</td><td>Подсобник2</td><td>100%</td><td>24 hrs</td><td>0 days</td><td>Tue 20.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr><tr><td>31</td><td>Штукатурка</td><td>100</td><td>100</td><td>0 days</td><td>Tue 20.10.26</td><td>Fri 23.10.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	5	Рабочий1	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26	6	Рабочий2	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26	7	Рабочий3	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26	8	Подсобник1	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26	9	Подсобник2	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26	31	Штукатурка	100	100	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26																	
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																													
5	Рабочий1	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26																																																													
6	Рабочий2	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26																																																													
7	Рабочий3	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26																																																													
8	Подсобник1	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26																																																													
9	Подсобник2	100%	24 hrs	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26																																																													
31	Штукатурка	100	100	0 days	Tue 20.10.26	Fri 23.10.26																																																													
35	Настил полов	15 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26																																																															
	<table><tr><th>ID</th><th>Resource Name</th><th>Units</th><th>Work</th><th>Delay</th><th>Start</th><th>Finish</th></tr><tr><td>5</td><td>Рабочий1</td><td>100%</td><td>120 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 23.10.26</td><td>Fri 13.11.26</td></tr><tr><td>6</td><td>Рабочий2</td><td>100%</td><td>120 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 23.10.26</td><td>Fri 13.11.26</td></tr><tr><td>7</td><td>Рабочий3</td><td>100%</td><td>120 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 23.10.26</td><td>Fri 13.11.26</td></tr><tr><td>8</td><td>Подсобник1</td><td>100%</td><td>120 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 23.10.26</td><td>Fri 13.11.26</td></tr><tr><td>9</td><td>Подсобник2</td><td>100%</td><td>120 hrs</td><td>0 days</td><td>Fri 23.10.26</td><td>Fri 13.11.26</td></tr><tr><td>42</td><td>Паркет</td><td>190 m2</td><td>190 m2</td><td>0 days</td><td>Fri 23.10.26</td><td>Fri 13.11.26</td></tr></table>	ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish	5	Рабочий1	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26	6	Рабочий2	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26	7	Рабочий3	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26	8	Подсобник1	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26	9	Подсобник2	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26	42	Паркет	190 m2	190 m2	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26																	
ID	Resource Name	Units	Work	Delay	Start	Finish																																																													
5	Рабочий1	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26																																																													
6	Рабочий2	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26																																																													
7	Рабочий3	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26																																																													
8	Подсобник1	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26																																																													
9	Подсобник2	100%	120 hrs	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26																																																													
42	Паркет	190 m2	190 m2	0 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26																																																													

Week of 26 October

ID		Task Name	Duration	Start	Finish
Week of 26 October					
35		Настил полов	15 days	Fri 23.10.26	Fri 13.11.26
				</	

Predecessor	Resource Names	% Complete
		0%
4;5;6;7		0%
8		0%
10	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
11	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
11	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
12FS+30 day		0%
13		0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%

Unstarted Tasks as of Wed 19.11.25
pz1_ITmanagement
me0xffff

Predecessor	Resource Names	% Complete
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
15	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
16	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
16	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
16	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
16	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 m3];Ц	0%
17	АО «Неопласт»;Окно[1];Дверь наружная[1]	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 m3];Ц	0%
17	АО «Неопласт»;Окно[1];Дверь наружная[1]	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 m3];Ц	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
17	АО «Неопласт»;Окно[1];Дверь наружная[1]	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 m3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 m3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 m3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска необрезная[10 m3];Ц	0%
17	Плотник1;Плотник2;Доска обрезная[10 m3];Дос	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
17	Плотник1;Плотник2;Доска обрезная[10 м3];Дос	0%
18;19;20		0%
21		0%
23	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба водоп	0%
23	Электрик;Электросчетчик[1];Электропровод[10]	0%
23	АО «Газовик»;Труба газовая [1]	0%
23	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба водоп	0%
23	Электрик;Электросчетчик[1];Электропровод[10]	0%
23	АО «Газовик»;Труба газовая [1]	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
23	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба водоп	0%
24;25;26		0%
27		0%
29	Плотник1;Плотник2;Дверь внутренняя[10];Дост	0%
29	Плотник1;Плотник2;Дверь внутренняя[10];Дост	0%
29	Плотник1;Плотник2;Дверь внутренняя[10];Дост	0%
30	ООО «Потолки»;Потолок[190 m2]	0%
30	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба отопи	0%
30	ООО «Потолки»;Потолок[190 m2]	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
30	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Труба отопи	0%
31;33	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Котел[1];Печ	0%
31;33	Водопроводчик1 ;Водопроводчик2;Котел[1];Печ	0%
30	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
32;34	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%

Predecessor	Resource Names	% Complete
32;34	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
32;34	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
32;34	Рабочий1;Рабочий2;Рабочий3;Подсобник1;Под	0%
35		0%
36		0%